

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS PORTA PALETES DO ALMOXARIFADO DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA - DILOG DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRARES – LAFEPE.

REFERÊNCIA:

COTAÇÃO

LOCAL:

RECIFE / PE

PROCESSO SEI:

0060407929.000004/2024-05

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS PORTA PALETES

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	DESMONTAGEM DE ELEMENTOS METÁLICOS COMPOSTOS NA ESTRUTURA PORTA PALETES, DESLOCAMENTO, REMOÇÃO E LIMPEZA POR JATEAMENTO ABRASIVO	13%	13%	-	-	-
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DANIFICADAS, ELIMINAÇÃO DE EMPENOS, TROCA DE TRECHOS IRREPARÁVEIS E REALINHAMENTO DAS PEÇAS	17%	5%	12%	-	-
3	REVESTIMENTO DAS SUPERFÍCIES ESTRUTURAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES LARANJA E AZUL DEL REY COM TINTA NORMALIZADA	55%	-	22%	33%	-
4	TRANSPORTE E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS CONFORME LAYOUT ESTABELECIDO DOS PORTA-PALETES	10%	-	-	5%	5%
5	DEMARCAÇÃO DE PISO DAS RUAS COM PINTURA EPÓXI DE 300 MICRAS DE ESPESURA, NAS CORES AZUL, AMARELA E VERMELHA, CONFORME LAYOUT ESTABELECIDO	5%	-	-	-	5%
TOTAL:		100%	18,00%	34,00%	38,00%	10,00%
TOTAL ACUMULADA:		100%	18,00%	52,00%	90,00%	100,00%